Beschlussvorlage

Abteilung: Bautechnik		Vorlage-Nr:	II-BT/447/2010
Stichwort: Generalsanierung Hauptschule, 2. BA; Auftragserhöhung Fa. CM Fußbodentechnik		Status:	öffentlich
		AZ:	
		Datum:	07.05.2010
		Verfasser:	Stein Olga

TOP
Generalsanierung Hauptschule, 2. BA; Auftragserhöhung Fa. CM Fußbodentechnik Bodenbelagsarbeiten

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
08.06.2010	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. Sachvortrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2009 beschlossen die Fa. CM Fußbodentechnik aus 47533 Kleve mit den Bodenbelagsarbeiten in Bauteil A mit einer Brutto-Auftragssumme von 44.103,63 € zu beauftragen.

Für die Arbeiten liegt die Schlussrechnung vor. Sie beläuft sich auf ungeprüft 51.034,27 €. Die Mehrkosten kommen durch den Nachtrag vom 17.02.2010 mit brutto 7.271,83 € zustande: Es handelt sich um zusätzlich notwendige Arbeiten, vor Ausführung der Spachtelarbeiten müssen aufgrund des Vorhandenseins der Bestandsestriche Randstreifen gesetzt werden. Um das gleiche Fabrikat des Linoleums, wie in den Bauteilen B und C zu verlegen wurde eine Mehrvergütung beansprucht. Die Verlegung des gleichen Fabrikats erscheint sinnvoll im Hinblick auf Langlebigkeit und Unterhalt.
Damit erhöht sich die Auftragssumme für die Bodenbelagsarbeiten auf 51.034,27 € brutto.

II. Beschlussantrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme für die Bodenbelagsarbeiten durch die Fa. CM Fußbodentechnik auf die Brutto-Auftragssumme von 51.034,27 € zu erhöhen.

III. Verteiler:

Beschlussvorlage

zugestellt	☒	als Tischvorlage an den Stadtrat	☐
		an den Ausschuss	☐

Anlagen

zugestellt	☐	als Tischvorlage an den Stadtrat	☐
		an den Ausschuss	☐

ggf. Anlagen benennen